



Katrinebjergskolen
Katrinebjergvej 60, 8200 Aarhus N
E-post: kat@mbu.aarhus.dk

Skolebestyrelsesmøde

**Mandag den 16.06.25
klokken 16.30-18.30**

Mødet afholdes på PLC

Mødedeltagere		Afbud:
<i>Forældre:</i>	Peter Hansen, Gry Bruun Mathiesen, Zara Ann Stokholm, Jens Gylling Jørgensen, Cecilie Harrits, Lasse Ljungholm, Frantz Ertmann	Zara, Jens, Cecilie
<i>Forældre suppleanter:</i>	Diana Hansen, Roar Hestbek	
<i>Medarbejdere:</i>	Helle Iversen, Charlotte Larsen	Helle
<i>Ledelse:</i>	Christian Hellum, Sannie Leth	
<i>Elever:</i>	Johanne 8.b	
Dagsorden	Referat	Beslutninger
Referent	Sannie Leth	
Mødeleder	Gry Bruun Mathiesen	
1. Godkendelse af dagsorden		16.30-16.35
2. Nyt fra • Skoleledelse • Medarbejdere		Skoleledelse

• Forældre • Elever		• Vi har ansat 13 nye lærere, som er inviteret med på onsdag til årets sidste aftenmøde, hvor vi skal arbejde med teamkontrakten • Igen i år har vi haft en velbesøgt forårsudstilling med elevarbejder fra billedkunst, håndværk og design og koncert fra Musikskolen • Vi arbejder frem til ansættelse af en ekstra leder Medarbejdere • Vi har haft et brag af en Sommerfest i fase 1 • Der har været afholdt valgfagsprøver i billedkunst, HDS og madkundskab. Det er gået rigtig godt for de fleste elever. Elever • Det har været svært at få elevrådet i fase 2 til at mødes på grund af skiftende voksne. I fase 1 mødes elevrådet løbende
3. Trivselsundersøgelse 2025		Gennemgang og drøftelse af den afholdte trivselsundersøgelse • Christian gennemgår resultaterne fra Trivselsundersøgelsen, som er positiv ift. væsentlige emner. Den generelle trivsel er gået 4% frem. Vi vil forsat have fokus på trivslen især i fase 2. • Alle team har valgt indsatser ift. de behov, der kan fremgå af undersøgelsen • Forskellige emner og indsatser er drøftet

4. Lærings- trivselssamtaler		Hvad vil vi med vores Lærings- og trivselssamtaler (tidligere skole-hjemsamtaler)? • Kan eleven lave et kort oplæg på LTS om egne præstationer? – forberedt ud fra konkrete spørgsmål. • Vigtigt at få eleven til at tale med • Vigtigt med handling/opfølgning på de emner der tages op ved LTS • Ved vi hvor Meddelelsesbogen præsenteres – og hvad den bruges til? • LTS er for korte til at man kommer godt nok omkring den enkelte elev • Vi ønsker som skole at få elever og forældre mere engagerede i elevens faglige udvikling og trivsel • Hvad kommunikerer på Aula og hvad kommunikerer på LTS? • Godt som forældre at blive spurgt til egne forventninger. Vi kan arbejde med forventning begge veje • Det skal handle om den enkelte elev – vi skal være bedre til at lytte og spørge ind til eleven • Hvordan er mødet fysisk sat op i rummet?
5. Henvendelse til forskere vedr. Nest		• Gry og Christian deltager i møde ift. hvordan der evalueres
6. Om- og tilbygning, samt trafikforhold omkring skolen Fortsat orientering/gennemgang af materiale.		• Der har været en del uforudsete opgaver i forbindelse med tilbygningen, så Katrinebjergskolen er bekymret for, om der er råd til ombygning af de gamle lokaler. • Bestyrelse og MED udvalg henvender sig til rådmanden B&U
7.Eventuelt		• Skolebestyrelsen mødes kommende skoleår hver 6. uge.
8.Lukket punkt		
9.Fremtidige punkter		• Skolebestyrelsesvalg tages op som et af de første punkter efter ferien.

		• Der er medarbejdervalg til skolebestyrelsen på onsdag. Helle og Charlotte genopstiller • God sommer
--	--	---



Id	Opgave	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	2025												2026						
							Kvt 1 2025	jan	feb	mar	Kvt 2 2025	apr	maj	jun	Kvt 3 2025	jul	aug	sep	Kvt 4 2025	okt	nov	dec	Kvt 1 2026	jan	feb
1		Arbejdstidsplan KBS	385 dage	to 21-11-24	fr 31-07-26																				
2		Bygning 14	385 dage	to 21-11-24	fr 31-07-26																				
3		Kontrahering bygherre	1 dag	to 21-11-24	to 21-11-24																				
4		Indkøb og kontrahering UE	30 dage	fr 22-11-24	ti 14-01-25	3																			
5		Granskning af projekt ved UE	20 dage	fr 13-12-24	ti 21-01-25	4AS-15 da																			
6		Projektgennemgangsmøder 10stk.	20 dage	fr 13-12-24	ti 21-01-25	5AS-20 da																			
7		Leverandørprojektering	20 dage	on 22-01-25	ti 18-02-25	6																			
8		Optegning af projekt	35 dage	on 11-12-24	fr 07-02-25					Bygherre															
9		Leveringstid betonelementer???	56 dage	ma 10-02-25	fr 02-05-25	8																			
10		Etablering af byggeplads	5 dage	ma 02-12-24	fr 06-12-24																				
11		Stillads for asbest arbejder	8 dage	on 18-12-24	on 08-01-25					Stillads															
12		Stillads overdækning	2 dage	to 09-01-25	fr 10-01-25	11				Stillads															
13		Asbest sanering	20 dage	ma 13-01-25	fr 07-02-25	12				Nedbryder															
14		Fjerne overdækninger og stillads	2 dage	ma 10-02-25	ti 11-02-25	13				Stillads															
15		Nedbrydning af eksisterende bygninger	10 dage	ma 10-02-25	fr 21-02-25	13				Nedbryder															
16		Fjerne asfalt og eks. fundamenter	8 dage	ma 24-02-25	on 05-03-25	15				Nedbryder															
17		Udgravning og bortkørsel (Opstart ??)	10 dage	ma 10-03-25	fr 21-03-25	14				Jord															
18		Kontrol, fundering	1 dag	ma 24-03-25	ma 24-03-25	17				Ingeniør															
19		Sandpude	3 dage	ti 25-03-25	to 27-03-25	18				Jord															
20		Fundamenter	10 dage	fr 28-03-25	to 10-04-25	19				Beton															
21		VVS fra hovedbyg. + under terrændæk	5 dage	fr 28-03-25	to 03-04-25	19				VVS															
22		Kloakarbejder	3 dage	fr 28-03-25	ti 01-04-25	19				Kloak															
23		Terrændæk, isolering og beton	15 dage	fr 04-04-25	ti 29-04-25	22;21				Beton															
24		Råhus: betonelementer, -trapper og bygningsskål (Endelig levering afklares med CRH)	30 dage	ma 05-05-25	ti 17-06-25	9;23				Betonelement															
25		Brandindklædninger	10 dage	on 18-06-25	ti 01-07-25	24				Brand															
26		Facadestillads opstilling (For tagarbejder)	5 dage	to 19-06-25	on 25-06-25	24				Stillads															
27		Tagkonstruktion pladsbygget	10 dage	to 19-06-25	on 02-07-25	24				Tømmer															
28		" Milepæl " Underpap på tagkonstruktion tæt tag	3 dage	to 03-07-25	ma 28-07-25	27				Tagdækker															
29		Træelementer facader???	75 dage	to 03-07-25	on 05-11-25	27				Træelement															
30		Lukning af træelementer indvendigt	15 dage	to 06-11-25	on 26-11-25	29				Tømmer															
31		Undergulve	20 dage	to 27-11-25	ma 05-01-26	29;30				Murer															
32		Murerarbejder, teglvæg	15 dage	to 06-11-25	on 26-11-25	29				Murer															
33		Materielhejs	3 dage	to 27-11-25	ma 01-12-25	32				Stillads															
34		Indkraning aggregater/ teknik i tagrum	5 dage	to 27-11-25	on 03-12-25	32																			
35		Overpap	5 dage	to 27-11-25	on 03-12-25																				
36		Blikarbejder, tagrender	2 dage	to 04-12-25	fr 05-12-25	35																			
37		Solceller	10 dage	ma 08-12-25	fr 19-12-25	36																			
38		Vinduemontage	15 dage	to 04-12-25	ma 05-01-26	35																			
39		Trykprøvning	1 dag	ti 06-01-26	ti 06-01-26	38																			
40		Facade beklædning	30 dage	to 04-12-25	ma 26-01-26	35																			



Timetal (minimumstimetal og vejledende timetal) for fagene i folkeskolen – skoleåret 2025/2026

Klassetrin	Bh.kl.	1. kl	2. kl	3. kl	4. kl	5. kl	6. kl	7. kl	8. kl	9. kl	Timetal i alt
Humanistiske fag											
Dansk (minimumstimetal)	-	330	330	240	210	210	210	210	210	210	2.160
Engelsk	-	-	30	60	60	120	90	90	90	90	630
Tysk/fransk	-	-	-	-	-	-	60	90	90	90	330
Samfundsfag	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	120
Kristendomskundskab	-	60	30	30	30	30	60	30*		30	300
Historie (minimumstimetal)	-	-	-	30	60	60	60	60	60	60	390
Naturfag											
Matematik (minimumstimetal)	-	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.350
Natur/teknologi	-	30	30	60	90	60	60	-	-	-	330
Geografi	-	-	-	-	-	-	-	60	30	30	120
Biologi	-	-	-	-	-	-	-	60	30	30	120
Fysik/kemi	-	-	-	-	-	-	-	60	60	90	210
Praktiske/musiske fag											
Idræt	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540
Musik	-	60	60	60	60	60	30	-	-	-	330
Billedkunst	-	-	60	60	60	30	30	-	-	-	240
Håndværk og design	-	-	-	60	60	60	60	-	-	-	240
Madkundskab	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	120
Valgfag											
1. praktiske/musiske valgfag (prøve)	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	120
2. praktiske/musiske valgfag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokalt valgfag	-	-	-	-	-	-	-	60*	60*	60	180
Årligt minimumstimetal pr. klassetrin	600	690	750	810	840	900	930	990*	990*	960	8.430
Skolens timebank og pauser	430	340	280	220	480	420	390	410*	410*	440	3.850
Den samlede årlige undervisningstid (inkl. fagtimer, skolens timebank og pauser)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.320	1.320	1.320	1.400	1.400	1.400	12.280

Note: * Kristendomskundskab i 7./8. klasse er sat til 30 timer samlet set under hensyntagen til tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelse, der typisk lægges i enten 7. eller 8. klasse. De 30 timers undervisning er talt med i minimumstimetal pr. klassetrin for både 7. og 8. klasse. Minimumstimetallet pr. klassetrin og skolens timebank skal derfor justeres i det år, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted. Lokalt valgfag i udskolingen kan gennemføres i enten 7./8. klasse eller 8./9. klasse. I tabellen er timerne lagt i 7./8. klasse. Hvis timerne gennemføres i 8./9. klasse, skal minimumstimetal pr. klassetrin og skolens timebank ændres tilsvarende.