



Katrinebjergskolen
Katrinebjergvej 60, 8200 Aarhus N
E-post: kat@mbu.aarhus.dk

Skolebestyrelsesmøde

**Mandag den 28.04.25
klokken 16.30-18.30**

Mødet afholdes på PLC

Mødedeltagere		Afbud:
<i>Forældre:</i>	Peter Hansen, Gry Bruun Mathiesen, Zara Ann Stokholm, Jens Gylling Jørgensen, Cecilie Harrits, Lasse Ljungholm, Frantz Ertmann	
<i>Forældre suppleanter:</i>	Diana Hansen, Roar Hestbek	Diana, Roar
<i>Medarbejdere:</i>	Helle Iversen, Charlotte Larsen	Helle
<i>Ledelse:</i>	Christian Hellum, Sannie Leth	
<i>Elever:</i>	Johanne 8.b	
Dagsorden	Referat	Beslutninger
Referent	Sannie Leth	
Mødeleder	Gry Bruun Mathiesen	
1. Godkendelse af dagsorden		16.30-16.35
2. Nyt fra • Skoleledelse • Medarbejdere		• Sidste skoledag – eleverne havde en god dag – både 9. årgang og skolens andre elever Nomineringerne i Aula tages op ift. næste år

• Forældre • Elever		Fodboldkampen forløb med stor opbakning til begge hold 9. Årgang fik pizza inden de tog afsted til Grimhøj • Rundbordssamtale Besøg af to politikere og en del interesseforeninger – en fin samtale • Ansættelser Vi har ansat 11 nye lærere • Trivselsrapporter er kommet. Vi har fået nogle gode resultater, som tages op på et senere bestyrelsesmøde Medarbejdere Forældre • Stor ros til lærerteamet på 7. årgang for at møde op til elevernes konfirmation
3. Nobe		Katrinebjergskolen deltager i forskningsprojektet Nobe. Projektet har bl.a. til formål at se på elevernes brug af mobiltelefoner. Vi har inviteret forskere fra projektet til mødet for at fremlægge resultaterne som de ses pt. Første rapport vedlægges dagsordenen.
4. Katrinebjergskolens mobilpolitik		Bestyrelsen drøfter proces og mål for en mobilpolitik. Der er behov for at afdække, hvad skolens personale, elever og forældre mener kan være skolens behov ift. en mobilpolitik • Nobe kommer med et oplæg i uge 32 for skolens lærere • Derefter tages det i op koordinationsråd og MED, hvor lærerne kan udtrykke deres forslag

		• Elevrådet inddrages • Tilbage melding til skolebestyrelsen i september 2025
5. Henvendelse til forskere vedr. Nest		• Skolebestyrelsen retter henvendelse til Simon Calmer og Lene Tanggaard.
6. Om- og tilbygning, samt trafikforhold omkring skolen Fortsat orientering/gennemgang af materiale.		• Trafikforholdene er stadig ikke løst ift. ensretning af Islandsgade og Kløvermarksvej
7.Eventuelt		• Intet
8.Lukket punkt		• Orientering
9.Fremtidige punkter		



Id	Opgave	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	2025												2026						
							Kvt 1 2025	jan	feb	mar	Kvt 2 2025	apr	maj	jun	Kvt 3 2025	jul	aug	sep	Kvt 4 2025	okt	nov	dec	Kvt 1 2026	jan	feb
1		Arbejdstidsplan KBS	385 dage	to 21-11-24	fr 31-07-26																				
2		Bygning 14	385 dage	to 21-11-24	fr 31-07-26																				
3		Kontrahering bygherre	1 dag	to 21-11-24	to 21-11-24																				
4		Indkøb og kontrahering UE	30 dage	fr 22-11-24	ti 14-01-25	3																			
5		Granskning af projekt ved UE	20 dage	fr 13-12-24	ti 21-01-25	4AS-15 da																			
6		Projektgennemgangsmøder 10stk.	20 dage	fr 13-12-24	ti 21-01-25	5AS-20 da																			
7		Leverandørprojektering	20 dage	on 22-01-25	ti 18-02-25	6																			
8		Optegning af projekt	35 dage	on 11-12-24	fr 07-02-25					Bygherre															
9		Leveringstid betonelementer???	56 dage	ma 10-02-25	fr 02-05-25	8																			
10		Etablering af byggeplads	5 dage	ma 02-12-24	fr 06-12-24																				
11		Stillads for asbest arbejder	8 dage	on 18-12-24	on 08-01-25					Stillads															
12		Stillads overdækning	2 dage	to 09-01-25	fr 10-01-25	11				Stillads															
13		Asbest sanering	20 dage	ma 13-01-25	fr 07-02-25	12				Nedbryder															
14		Fjerne overdækninger og stillads	2 dage	ma 10-02-25	ti 11-02-25	13				Stillads															
15		Nedbrydning af eksisterende bygninger	10 dage	ma 10-02-25	fr 21-02-25	13				Nedbryder															
16		Fjerne asfalt og eks. fundamenter	8 dage	ma 24-02-25	on 05-03-25	15				Nedbryder															
17		Udgravning og bortkørsel (Opstart ??)	10 dage	ma 10-03-25	fr 21-03-25	14				Jord															
18		Kontrol, fundering	1 dag	ma 24-03-25	ma 24-03-25	17				Ingeniør															
19		Sandpude	3 dage	ti 25-03-25	to 27-03-25	18				Jord															
20		Fundamenter	10 dage	fr 28-03-25	to 10-04-25	19				Beton															
21		VVS fra hovedbyg. + under terrændæk	5 dage	fr 28-03-25	to 03-04-25	19				VVS															
22		Kloakarbejder	3 dage	fr 28-03-25	ti 01-04-25	19				Kloak															
23		Terrændæk, isolering og beton	15 dage	fr 04-04-25	ti 29-04-25	22;21				Beton															
24		Råhus: betonelementer, -trapper og bygningsskål (Endelig levering afklares med CRH)	30 dage	ma 05-05-25	ti 17-06-25	9;23				Betonelement															
25		Brandindklædninger	10 dage	on 18-06-25	ti 01-07-25	24				Brand															
26		Facadestillads opstilling (For tagarbejder)	5 dage	to 19-06-25	on 25-06-25	24				Stillads															
27		Tagkonstruktion pladsbygget	10 dage	to 19-06-25	on 02-07-25	24				Tømmer															
28		" Milepæl " Underpap på tagkonstruktion tæt tag	3 dage	to 03-07-25	ma 28-07-25	27				Tagdækker															
29		Træelementer facader???	75 dage	to 03-07-25	on 05-11-25	27				Træelement															
30		Lukning af træelementer indvendigt	15 dage	to 06-11-25	on 26-11-25	29				Tømmer															
31		Undergulve	20 dage	to 27-11-25	ma 05-01-26	29;30				Murer															
32		Murerarbejder, teglvæg	15 dage	to 06-11-25	on 26-11-25	29				Murer															
33		Materielhejs	3 dage	to 27-11-25	ma 01-12-25	32				Stillads															
34		Indkraning aggregater/ teknik i tagrum	5 dage	to 27-11-25	on 03-12-25	32																			
35		Overpap	5 dage	to 27-11-25	on 03-12-25																				
36		Blikarbejder, tagrender	2 dage	to 04-12-25	fr 05-12-25	35																			
37		Solceller	10 dage	ma 08-12-25	fr 19-12-25	36																			
38		Vinduemontage	15 dage	to 04-12-25	ma 05-01-26	35																			
39		Trykprøvning	1 dag	ti 06-01-26	ti 06-01-26	38																			
40		Facade beklædning	30 dage	to 04-12-25	ma 26-01-26	35																			



Timetal (minimumstimetal og vejledende timetal) for fagene i folkeskolen – skoleåret 2025/2026

Klassetrin	Bh.kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	Timetal i alt
Humanistiske fag											
Dansk (minimumstimetal)	-	330	330	240	210	210	210	210	210	210	2.160
Engelsk	-	-	30	60	60	120	90	90	90	90	630
Tysk/fransk	-	-	-	-	-	-	60	90	90	90	330
Samfundsfag	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	120
Kristendomskundskab	-	60	30	30	30	30	60	30*		30	300
Historie (minimumstimetal)	-	-	-	30	60	60	60	60	60	60	390
Naturfag											
Matematik (minimumstimetal)	-	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.350
Natur/teknologi	-	30	30	60	90	60	60	-	-	-	330
Geografi	-	-	-	-	-	-	-	60	30	30	120
Biologi	-	-	-	-	-	-	-	60	30	30	120
Fysik/kemi	-	-	-	-	-	-	-	60	60	90	210
Praktiske/musiske fag											
Idræt	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540
Musik	-	60	60	60	60	60	30	-	-	-	330
Billedkunst	-	-	60	60	60	30	30	-	-	-	240
Håndværk og design	-	-	-	60	60	60	60	-	-	-	240
Madkundskab	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	120
Valgfag											
1. praktiske/musiske valgfag (prøve)	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	120
2. praktiske/musiske valgfag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokalt valgfag	-	-	-	-	-	-	-	60*	60*	60	180
Årligt minimumstimetal pr. klassetrin	600	690	750	810	840	900	930	990*	990*	960	8.430
Skolens timebank og pauser	430	340	280	220	480	420	390	410*	410*	440	3.850
Den samlede årlige undervisningstid (inkl. fagtimer, skolens timebank og pauser)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.320	1.320	1.320	1.400	1.400	1.400	12.280

Note: * Kristendomskundskab i 7./8. klasse er sat til 30 timer samlet set under hensyntagen til tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelse, der typisk lægges i enten 7. eller 8. klasse. De 30 timers undervisning er talt med i minimumstimetal pr. klassetrin for både 7. og 8. klasse. Minimumstimetallet pr. klassetrin og skolens timebank skal derfor justeres i det år, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted. Lokalt valgfag i udskolingen kan gennemføres i enten 7./8. klasse eller 8./9. klasse. I tabellen er timerne lagt i 7./8. klasse. Hvis timerne gennemføres i 8./9. klasse, skal minimumstimetal pr. klassetrin og skolens timebank ændres tilsvarende.